2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
1	贵州盘江精煤股份有限公司	火烧铺矿	生产	285	140.75	32.26	25.1	8.23	无	无	正常生产	突出	突出	1#、7#、12#、14#、17#、26#	Ⅱ类	55
2	贵州盘江精煤股份有限公司	金佳矿	生产	255	147.07	37.45	26.57	13.18	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、9#、17#、18#、22#、24#、29#	Ⅲ类	62
3	贵州盘江精煤股份有限公司	山脚树矿	生产	310	115.92	36.22	30.02	4.89	无	无	正常生产	突出	突出	10#、12#、15#、18#、24#	Ⅱ类	57
4	贵州盘江精煤股份有限公司	月亮田矿	生产	180	66.76	43.32	28.68	2.61	无	无	正常生产	突出	突出	6#、10#、16#	Ⅱ类	60
5	贵州盘江精煤股份有限公司	土城矿	生产	400	158.23	32.47	42.71	18.93	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、9#、12#、13#、15#、16#、17#	Ⅱ类	55
6	贵州盘江精煤股份有限公司	松河煤业公司（松河煤矿）	生产	240	125.73	35.31	17.99	10.47	无	无	正常生产	突出	突出	3#、15#、16#、32#	Ⅱ类	3#煤层 55 天，9#煤层 56 天，16#煤层 55 天，32#煤层 60 天
7	贵州盘江精煤股份有限公司	盘南煤炭公司（响水煤矿）	生产	400	51.04	7.8	8.06	2.24	无	无	正常生产	突出	突出	3#、5#、7#、12#、17#	Ⅲ类	77
8	贵州盘江精煤股份有限公司	杨山煤矿	生产	30	13.4	39.5	4.61	2.84	无	无	正常生产	突出	突出	6#、10#、182#	Ⅱ类	72
9	贵州盘江精煤股份有限公司	马依公司西一井	生产	120	35.42	65.74	9.6	1.14	无	无	正常生产	突出	突出	26#	Ⅱ类	79
10	贵州盘江精煤股份有限公司	恒普公司发耳二矿（90万吨/年建设）	生产	90	30.43	54.99	4.03	7.18	有	有	正常建设	突出	突出	3-1#、13-2#、14#、15-2#、16#、17#、21#、23-1#	Ⅲ类	72
11	黔南州荔波县广得煤业有限公司	黔南州荔波县广得煤业有限公司下寨煤矿	生产	30	5.21	52.32	51.46	无掘进面	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	Ⅱ号	Ⅲ	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
12	贵州恒姑煤业有限公司	贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇恒姑煤矿	生产	45	1.74	28.47	未测	0.53	无	无	暂无采面	高瓦斯	高瓦斯	Ⅱ号	Ⅲ	未开展
13	贵州骏兴煤业有限公司	福泉市地松镇干塘边煤矿	生产	30	3.83	7.35	0.78	0.44	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	35号	Ⅱ	70
14	贵州丰谷矿业有限公司	贵州丰谷矿业有限公司贵定县云雾镇摆哈煤矿	生产	30	2.1	6.54	未测	0.13	无	无	暂无采面	低瓦斯	低瓦斯	M3	Ⅱ	未开展
15	黔南福泉兴堂矿业有限公司	黔南福泉兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿	生产	30	1.3	4.06	0.27	0.13	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	1号	Ⅱ	未开展
16	贵州省福泉鸿达矿业有限公司	福泉市高石乡鸿达煤矿	生产	30	2.39	3.44	0.58	0.06	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	35号	Ⅱ	70
17	贵州省瓮安煤矿有限公司	瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井	生产	30	1.076	暂无	未测	0.25	无	无	暂无采面	低瓦斯	低瓦斯	D	Ⅲ	未开展
18	贵州省瓮安煤矿有限公司	瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井	生产	30	0.601	暂无	0.078	0.091	无	无	停产	低瓦斯	低瓦斯	D号	Ⅲ	83
19	贵州浙南能源有限公司	贵州浙南能源有限公司平塘县兴发煤矿	生产	30	1.39	未测	未测	0.25	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	M1	Ⅱ	82
20	贵州炜烽煤业有限责任公司	安龙县龙山镇炜烽煤矿	生产	30	3.36	暂无	0.58	0.44	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	C2	Ⅱ类自然煤层	54
21		贵州黑金煤业有限公司	生产	30	1.44	5.14	0.47	0.16	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K3	Ⅱ类自然煤层	136
22	贞丰县绿茵塘煤矿有限公司	贞丰县绿茵塘煤矿	生产	30	4.68	7.41	0.66	0.39	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K2	Ⅱ类自燃	50
23	永贵能源开发有限责任公司	贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿	生产	120	82.873	31.748	4.569	1.341	无	无	正常生产	突出	突出	20号	Ⅲ类不易自燃	107

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
24	贵州新宜矿业（集团）有限公司	贵州新宜矿业（集团）有限公司普安县楼下镇郭家地煤矿	生产	45	1.13	暂无	未测	0.21	无	无	暂无采面	突出	突出	17、19	Ⅲ类不易自燃	17：89天；19：92天
25	贵州新宜矿业（集团）有限公司	普安县宜恒煤业有限公司普安县楼下镇恒泰煤矿	生产	60	23.55	25.69	8.03	1.87	无	无	正常生产	突出	突出	17、18、19	Ⅲ类不易自燃	无
26	贵州新宜矿业（集团）有限公司	普安县宜正煤业有限公司普安县楼下镇补者煤矿	生产	45	13.67	18.93	6.89	2.95	无	无	正常生产	突出	突出	C17、C18、C19	Ⅲ类不易自燃	正在鉴定
27		普安金源贸易有限公司普安县地瓜老虎田煤矿	生产	30	3.38	暂无	1.95	0.35	无	无	停产	突出	突出	上煤组：17、18、19；下煤组：24、25、26	17、18、19、24、25、26煤层的自燃倾向性等级鉴定属Ⅱ类，属自燃煤层	26煤层发火期为56天。
28	贵州图南矿业（集团）有限公司	兴仁市兴隆煤矿	生产	45	16.96	18.47	10.38	0.53	无	无	正常生产	突出	突出	15（M5）、17（M7）	Ⅱ类自燃	未开展
29	贵州旭东煤矿有限公司	兴仁县潘家庄镇旭东煤矿	生产	45	5.48	7.89	1.33	1.61	无	无	正常生产	突出	突出	15（C10）、17（C12）	Ⅱ类自燃	未开展
30	贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司	兴仁市潘家庄镇振兴煤矿	生产	90	17.01	暂无	7.4	0.78	发生过突出事故	发生过突出事故	未生产	突出	突出	4（M3）	Ⅱ类自燃	56
31	贵州图南矿业（集团）有限公司	兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿	生产	45	3.82	13.15	2.5	无掘进工作面	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	1（17）、3（18）	Ⅲ类不易自燃	未开展
32	贵州神峰矿业集团有限公司	兴义市雄武乡朝阳煤矿	生产	45	9.91	9.51	1.58	0.39	无	无	正常生产	突出	突出	19煤	Ⅲ	未开展
33	黔西南州久丰矿业（集团）有限公司	晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿	生产	30	1.058	9.52	0.422	0.173	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	17、19	17煤层为Ⅲ类不易自燃煤层；19煤层为Ⅱ类自燃煤层。	17煤层：64天；19煤层：54天。

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
34	晴隆县安宝煤矿有限公司	晴隆县三宝煤矿	生产	150	24.43	17.52	4.2	2.14	2煤发生过突出	无	正常生产	突出	突出	1、2、4、13、14	Ⅱ类自燃	1煤96天 2煤102天 4煤92天
35	山东能源集团贵州矿业有限公司	晴隆县大厂镇全伦煤矿	生产	60	18	25.99	12.26	1.67	无	无	正常生产	突出	突出	19煤	Ⅲ	未开展
36		贵州源兴矿业有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿	生产	45	2.28	暂无	未测	0.33	无	无	暂无采面	突出	突出	5、7、13、14	7号属于Ⅱ类自燃；5号属于Ⅲ类不易自燃。	7号-113天 5号-109天
37	贵州图南矿业(集团)有限公司	兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿	生产	60	3.78	7.65	1.41	0.16	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	1（C3）、3（C4）	Ⅲ类不易自燃	未开展
38	黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司	兴仁市李关乡祥隆煤矿	生产	30	3.53	8.47	0.65	0.38	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	4（C4)、15(C15)、17(C17)	Ⅲ类不易自燃煤层	91
39	贵州神峰矿业集团有限公司	兴义市承龙煤矿	建设	45	1.92	暂无	无采煤工作面	0.24	无	无	正常建设	突出	突出	19煤	III类不易自燃	84
40	贵州富晟矿业有限公司	兴义市雄武乡兴富煤矿	生产	60	3.48	5.9	0.65	0.35	无	无	正常生产	突出	突出	C19煤层	III	90
41	贵州越华投资有限公司	兴义市雄武乡兴发煤矿	生产	45	2.15	5.07	1.18	0.07	无	无	一个回采作面，一个备采面，一个煤巷掘进面	突出	突出	C19	Ⅲ类不易自燃	85
42	贵州甲盛龙集团投资有限公司	兴义市雄武乡久兴煤矿	建设	30	2.07	2.24	处于建设期间，无工作面	处于建设期间，无工作面	无	无	正常建设	突出	突出	C17、C18、C19	三类不易自燃	未开展
43		普安县兴强煤业有限责任公司普安县地瓜镇宏发煤矿	生产	30	25.7	暂无	未测	1.69	无	无	暂无采面	突出	突出	26号	Ⅱ类	56天
44	贵州绿云能源有限公司	普安县楼下安宁煤矿	生产	30	1.87	3.45	1.42	0.4	无	无	正常生产	突出	突出	19号煤	Ⅲ类不易自燃	无
45	贵州国源矿业开发有限公司	晴隆县大田乡粗糠田煤矿	建设	60	2.47	暂无	无采煤工作面	0.4	无	无	正常建设	上年度未开展	突出	暂无采煤工作面	暂无采煤工作面	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
46		晴隆县长兴煤矿有限责任公司晴隆县长流乡长兴煤矿	生产	60	2.41	2.48	1.22	0.2	无	无	正常生产	突出	突出	30	Ⅱ（自然煤层）	56
47		晴隆县兴鑫能源有限公司晴隆县中营镇新华煤矿	生产	30	5.8312	53.6	1.0769	1.3583	无	无	正常生产	突出	突出	C4	Ⅲ类不易自然	未开展
48		贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司晴隆县鸡场镇锦源煤矿	生产	45	17.79	暂无	未测	9.14	无	无	暂无采面	突出	突出	14	容易自燃煤层	95
49	金发能源股份有限公司	晴隆县隆昌煤矿	生产	30	1.65	15.84	0.4	0.24	无	无	正常生产	未做	突出	4号	Ⅱ类自燃	56
50	贵州黔越矿业有限公司	贞丰县大石堡煤矿	生产	30	2.5	4.46	0.37	0.2	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K3	Ⅱ类自燃	66
51	黔西南州鑫鸿能源有限公司	黔西南州鑫鸿能源有限公司贞丰县挽澜镇新鸿发煤矿	生产	30	5.86	7.70	3.04	0.68	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K3	Ⅱ类自燃	63
52	贵州吉利能源投资有限公司	道角煤矿	生产	30	4.41	17.85	3.76	0.72	无	无	正常生产	突出	突出	C1煤层 C3煤层	C1：Ⅱ类自然 C3：Ⅱ类自然	C1：68 C3：58
53	贵州耀辉矿业发展有限公司	大河煤矿	生产	30	6.22	15.02	2.4	0.48	突出	突出	正常生产	突出	突出	10号煤层	Ⅲ类，不易自燃	88
54	贵州德源能够投资有限责任公司	众源煤矿	生产	30	4.47	10.61	1.64	0.35	无	无	生产	突出	突出	C1、C4、C5	C1煤层II类自燃煤层，C4、C5煤层III类不易自燃煤层	C4：81天 C5：85天
55	贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司	万顺煤矿	生产	45	6.86	38.38	0.61	0.11	无	无	正常生产	突出	突出	C1、C5	C1：Ⅱ类自燃；C5：Ⅱ类自燃	C1：121天 C5：114天
56	贵州吉利能源投资有限公司	鑫鑫煤矿	生产	30	9.73	39.56	5.49	0.33	无	无	正常生产	突出	突出	C2、C3	Ⅲ类不易自燃	C2：102天， C3：127天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
57	江煤贵州矿业集团有限责任公司	大林煤矿	生产	30	5.99	20.65	1.26	0.79	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M11	Ⅱ类	96天
58	贵州景盛矿业有限公司	石关煤矿	生产	30	9.44	暂无	未测	2.89	无	无	暂无采面	突出	突出	4、5、6-1、6-2、9-1、9-2、13	Ⅲ类，不易自燃	未开展
59	遵义播州区胜安煤业有限公司	兴安煤矿	生产	30	12.47	41.24	2.23	1.22	无	无	正常生产	突出	突出	C9	不易自燃	未开展
60	仁怀鹏辉煤业有限公司	光华煤矿	建设	60	未测	暂无	无采煤工作面	无掘进工作面	无	无	正常建设	突出	突出	未开展	Ⅰ类自然、Ⅱ类自燃到Ⅲ类不易自燃	未开展
61	贵州金永泰矿业投资有限公司	梯子岩煤矿	生产	30	26.2	75.06	15	1.83	无	无	正常生产	突出	突出	C7	C5Ⅱ自燃，C7、C10、C12Ⅲ类不易自燃	C5煤层：62天；C7：91天。
62	贵州能发电力燃料开发有限公司	木担坝煤矿	生产	60	20.34	31.79	6.57	0.64	无	无	正常生产	突出	突出	C8	Ⅱ类自燃	65天
63	贵州诚搏煤业有限公司	天合煤矿	生产	30	9.28	12.91	4.66	2.96	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C8	Ⅲ类不易自燃	81
64	贵州绿洲红城能源投资有限公司	龙宝煤矿	生产	45	15.02	17.28	13.33	0.59	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C12	Ⅱ类自燃	95天
65	贵州万胜恒通矿业有限责任公司	岔角煤矿	生产	45	13.51	15.18	3.61	0.57	无	无	正常生产	突出	突出	C5、C8、C12	不易自燃煤层	未开展
66	贵州绿洲红城能源投资有限公司	新兴宏能煤矿	生产	45	6.458	8.536	4.54	1.637	无	无	正常生产	突出	突出	C8、C12	Ⅱ自燃	C8：58天，C12：59天。
67	贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司	兴隆煤矿	生产	60	6.92	8.71	2.87	0.55	无	无	正常生产	突出	突出	C5、C8、C12	C5、C8为Ⅲ类不易自燃；C12为Ⅱ类自燃	C5：193天；C8：186天；C12：131天
68	贵州绿洲红城能源投资有限公司	加益煤矿	生产	45	10.75	26.24	5.64	0.71	无	无	正常生产	高瓦斯	突出（煤矿将C5煤层自行认定为突出煤层）	C5	不易自燃	97天
69	习水县利卓矿业有限公司	利达煤矿	建设	30	0.98	暂无	无采煤工作面	0.19	无	无	正常建设	突出	突出	5号、7号、8号、12号	Ⅱ类自燃	85天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
70	贵州诚博煤业公司	振兴煤矿	生产	45	5.19	6.34	1.28	0.6	无	无	正常生产	突出	突出	C5、C8、C9、C12	C5、C8为Ⅲ类不易自然煤层；C9、C12为Ⅱ类自燃煤层	C5：79天 C8：76天 C9：58天 C12：65天
71	贵州诚博煤业有限公司	庆华煤矿	生产	30	3.94	5.72	2.56	0.34	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C12	Ⅱ类自燃	62
72	贵州诚搏煤业有限公司	习隆煤矿	生产	45	5.57	16.35	2.73	0.81	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C5 C8 C12	C5、C8为不易自燃煤层；C12煤层为Ⅱ类自燃煤层。	61
73	贵州绿洲红城能源投资有限公司	东枫煤矿	生产	45	3.78	14.04	3.12	0.07	无	无	正常生产	突出	突出	C5 C8 C9 C12	C5、C8Ⅲ类不易自燃；C9、C12Ⅱ类自燃	C9：64天， C12：59天
74	贵州天磊矿山技术服务有限公司	茶林堡煤矿	生产	45	2.86	5.06	0.74	0.15	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	C1 C2	Ⅲ类，属不自燃煤层	未开展
75	贵州飞尚能源有限公司	兴旺煤矿	生产	30	15.17	暂无	1.53	4.83	无	无	测定参数时煤矿井下因为其他原因当月停产	突出	突出	3#、7#	自燃	49
76	贵州飞尚能源有限公司	六家坝煤矿	生产	60	25.35	16.87	18.83	3.94	曾经发生过	曾经发生过	正常生产	突出	突出	M24、M27	Ⅲ类不易自燃煤层	未测定
77	贵州贵能投资股份有限公司	聚鑫煤矿	生产	90	34.28	80.99	6.3	3.46	无	无	正常生产	突出	突出	18#煤层	Ⅱ类自燃	45
78	贵州美升能源集团有限公司	竹林煤矿	生产	30	6.51	暂无	1.44	0.63	有	有	测定参数时煤矿井下因为其他原因当月停产	突出	突出	7#、17#18#、19#煤层	7#、18#、19#煤层为Ⅰ类，17#煤层为Ⅱ类。	7#、18#、19#煤层分别为：66d、64d、63d。
79	贵州美升能源集团有限公司	六枝特区中渝煤矿	生产	45	12.9	44.93	1.91	2.67	鉴定期间无瓦斯动力现象	鉴定期间无瓦斯喷出现象	正常生产	突出	突出	15#煤、25#煤	15#煤为Ⅲ类不易自燃煤层；25煤为Ⅱ自燃煤层	15煤层：35天；25煤层：41天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
80	贵州路鑫喜义工矿股份有限公司	宏顺发煤矿	生产	60	16.29	20.83	6.86	4.83	无	无	正常生产	突出	突出	4号煤层	Ⅱ类自燃	2023年11月23日煤矿与贵州新宏升矿业科技有限公司签订合同。正开展测定工作
81	盘州市煤炭开发总公司	贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司	生产	45	5.786	17.64	1.347	0.459	无	无	正常生产	突出	突出	5#、7#、9#	Ⅱ类	5#层64天 7#层67天
82	贵州紫森源集团投资有限公司	盘州市鸿辉煤矿	生产	60	19.57	18.08	4.13	3.06	无	无	正常生产	突出	突出	M3、M9、M17	Ⅱ类	M3煤层92天，M9煤层103天，M17煤层116天
83	盘州市煤炭开发总公司	盘县石桥镇佳竹箐煤矿	生产	30	3.37	17.85	1.13	0.36	无	无	正常生产	突出	突出	1#、9#	Ⅲ类	未开展
84	贵州邦达能源开发有限公司	老洼地煤矿	生产	60	23.6	10.76	8.43	0.52	无	无	正常生产	突出	突出	M1 M3	Ⅱ类	M1:76天 M3:87天
85	湾田煤业集团有限公司	湘桥煤矿	生产	45	5.32	11.39	1.02	0.49	无	无	正常生产	突出	突出	19#	Ⅱ类	55
86	贵州中耀矿业有限公司	梓木戛	生产	30	5.69	27.23	2.28	1.55	2018年8月6日110102切眼发生重大突出事故	无	正常生产	突出	突出	3#、7#、9#	Ⅱ类	60
87	六盘水恒鼎实业有限公司	洪兴煤矿	生产	60	5.36	5.19	1.18	1.48（含抽采）	无	无	正常生产	突出	突出	9#、12#、17#	Ⅱ类	85
88	贵州紫森源集团投资有限公司	盘州市蟒源煤矿	建设	90	8.49	204.58	2.65	2.32	无	无	正常建设	突出	突出	$5^{-3\#}$	Ⅱ类	114
89	六盘水恒鼎实业有限公司	盘县羊场乡羊场煤矿	生产	60	41.74	46.94	25.2	6.15	无	无	正常生产	突出	突出	15#	Ⅱ类	82
90	邦达能源开发有限公司	谢家河沟煤矿	生产	45	34.32	42.67	4.03	2.3	无	无	正常生产	突出	突出	15#、17#、18#	Ⅱ类	56

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	采面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
91	贵州湾田煤业集团有限公司	旧屋基井区	生产	90	15.44	15.31	2.3	1.56	无	无	正常生产	突出	突出	5#、19#	Ⅲ类\Ⅱ类	19煤为84天
92	盘州市煤炭开发总公司	盘县老厂镇银逢煤矿	生产	45	10.51	暂无	未测	2.44	无	无	暂无采面	突出	突出	C19	Ⅲ类	未开展
93	贵州中纸投资有限公司	吉源煤矿	生产	45	12.7	15.12	3.64	1.11	无	无	正常生产	突出	突出	17#、19#	Ⅲ类	17#251天、19#234天
94	盘州市小河边矿业有限公司	小河边煤矿	生产	45	18.95	暂无	未测	2.14	无	无	暂无采面	突出	突出	M12-1	Ⅲ类	79
95	盘州市煤炭开发总公司	贵州松河西井煤业有限责任公司	生产	60	21.11	16.35	6.48	0.72	无	无	正常生产	突出	突出	12#、16#煤层	Ⅱ类	62
96	贵州湾田集团有限公司	贵州松河东一井煤业有限责任公司	生产	90	47.53	29.22	7.7	3.77	无	无	正常生产	突出	突出	1+3号、17号、18号煤层	Ⅱ类	67
97	六盘水恒鼎实业有限公司	盘县淤泥乡大河煤矿	生产	60	24.63	22.23	4.77	4.85	无	无	正常生产	突出	突出	15#、17#、18#	Ⅱ类	63
98	盘州市煤炭开发总公司	松河东井	生产	60	6.02	13.55	3.4	1.4	无	无	正常生产	突出	突出	18#	Ⅱ类	68
99	六盘水恒鼎实业有限公司	盘县淤泥乡金河煤矿	生产	90	21.78	25.19	1.85	5.16	无	无	正常生产	突出	突出	16#	Ⅱ类	77
100	贵州邦达能源开发有限公司	盘县淤泥乡昌兴煤矿	生产	90	39.265	29.15	4.859	4.25	2019年5月2日1103运输巷（反掘）发生一起突出事故，无人员伤亡。	无	正常生产	突出	突出	1#、17#、18#煤	Ⅱ类	1#62天；17#67天；18#56天
101	贵州湾田煤业集团有限公司	贵州湾田煤矿有限公司	生产	45	27.36	31.1	4.57	1.98	2014年4月18日发生过突出	无	正常生产	突出	突出	18煤、1煤	Ⅱ类	180天
102	贵州中纸投资有限公司	盘州市平关镇大坪煤矿	生产	30	3.99	44.19	1.29	1.08	无	无	正常生产	突出	突出	12#、19#	II类	12#85 天
103	贵州紫森源集团投资有限公司	羊场坡井区	生产	60	5.88	3.51	0.43	0.51	无	无	正常生产	突出	突出	12#	Ⅱ类	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
104	贵州邦达能源开发有限公司	红果煤矿	生产	60	67.15	43.96	12.94	0.85	无	无	正常生产	突出	突出	20#、24#	II类	20#煤层63天；24#煤层59天
105	贵州中纸投资有限公司	打牛厂煤矿	生产	45	27.32	31.06	2.75	2.57	无	无	正常生产	突出	突出	12#	Ⅱ类	70
106	贵州瑞生矿业有限公司	雄兴井区	生产	45	6.38	16.33	2.96	0.49	无	无	正常生产	突出	突出	10#、14#、20#	II类	未开展
107	盘州市煤炭开发总公司	盘县红果镇上纸厂煤矿	生产	45	3.2	7	1.23	0.71	无	无	正常生产	突出	突出	1#、12#、15-1#	II类	66天
108	贵州中纸投资有限公司	中纸厂煤矿	生产	60	31.17	49.24	3.43	0.9	无	无	正常生产	突出	突出	22#、20-1#	Ⅱ类	22#煤层 58.66天，20−1#煤层52.02 天
109	贵州紫森源集团投资有限公司	盘州市仲恒煤矿	生产	90	43.22	31.12	9.48	2.33	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、4#、8#、12#、15-1#、15-3#、20#、24#煤层	II类	1#81天、3#77天、4#76 天、8#73 天、12#72天、15-1#81 天、15-3#70天、20#73 天、20#74 天
110	贵州久泰邦达能源开发有限公司	苞谷山煤矿	生产	60	56.65	55.26	27.81	3.91	无	无	正常生产	突出	突出	22#、15#	II类	22#煤层57天，15#煤层：69天。
111	贵州紫森源集团投资有限公司	盘州市银河井区	生产	60	13.8	暂无	2.58	0.71	无	无	无采面产量	突出	突出	14#、20#	II类	14# 64天、20#61天、
112	六盘水恒鼎实业有限公司	盘县柏果镇兴达煤矿	生产	45	11.55	33.26	2.62	3.45	无	无	正常生产	突出	突出	1号煤层	II类	69
113	盘州市煤炭开发总公司	毛寨煤矿	建设	60	3.205	暂无	无采煤工作面	1.275	无	无	正常建设	突出	突出	10#、12#	Ⅲ类	未开展
114	六盘水恒鼎实业有限公司	柏果镇猛者鸡场河煤矿	生产	45	9.95	43.26	0.45	2.67	无	无	正常生产	突出	突出	3#、5#、6#、10#、12#、16#、18#、19#、23#、25#、27#煤层	II类	6#煤层最短发火期63天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
115	盘州市煤炭开发总公司	盘县老沙田煤矿	生产	45	12.93	18.62	4.17	4.27	无	无	正常生产	突出	突出	1、3、6号煤层	II类	69天
116	盘州市煤炭开发总公司	盘州市柏果镇麦地煤矿	生产	30	6.9	11.23	1.05	0.45	无	无	正常生产	突出	突出	12#	Ⅲ类	91
117	贵州湾田煤业集团有限公司	柏果镇金河煤矿	生产	45	20.18	24.59	11.69	3.4	无	无	正常生产	突出	突出	2、12 号煤层	II类	2 号煤层 59 天；12 号煤层 60 天
118	贵州德佳投资有限公司	盘县柏果镇红旗煤矿	生产	45	21.94	暂无	1.75	0.80	无	无	正常生产	突出	突出	1、3、5、6、10、12、17号煤层	II类	1号煤层64天；5号煤层67天；6号煤层71天；
119	贵州吉龙投资有限公司	洒基镇长箐煤矿	生产	30	1.88	10.42	0.44	0.32	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、5#、6#、9#、12#、13#、15#、16#、17#煤层	II类	未开展
120	贵州博鑫矿业股份有限公司	贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿	生产	30	2.67	4.8	1.18	0.18	无	无	正常生产	突出	突出	C15煤层，C17煤层	Ⅲ类	未开展
121	贵州吉龙投资有限公司	盘县洒基镇荣祥煤矿	生产	30	13.9	14.21	3.86	0.59	无	无	正常生产	突出	突出	15#	Ⅲ类	89
122	贵州吉龙投资有限公司	贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿	生产	30	2.20	17.54	0.11	0.07	无	无	正常生产	突出	突出	6号、13号	II类	62

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
123	六盘水恒鼎实业有限公司	盘县大湾祥兴煤矿	生产	60	40.67	25.2	4.66	5.23	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、4#、7#、9#、10#、12-1#、12-2#、17-1#、17-2#、18#、20#、24#（共计13层），鉴定时正在开采1#、4#、7#、9#煤层。	1#、4#、7#、10#、12-1#、12-2#、17-1#、17-2#煤层为Ⅲ类不易自燃煤层；3#、9#号煤层为Ⅱ类自燃煤层。18#、20#、24#煤层未进行鉴定	1#：81天；3#：61天；4#：78天；7#：81天；9#：63天；10#：77天；12-1#：84天；12-2#：82天；17-1#：79天；17-2#：76天；18#:82天；20#：83天；24号煤层未进行试验。
124	贵州邦达能源开发有限公司	盘县板桥镇东李煤矿	生产	120	28.79	20.75	4.12	4.5	2008年4月27日发生过动力现象,突出煤量450吨，喷出瓦斯量5万m3	无	正常生产	突出	突出	M7、M9、M12、M17、M18、M23、M24、M26、M30共可采煤层9层，鉴定时开采M12、M17、M18煤层	M7、M9、M12、M17、M18、M23、M24、M26、M30为Ⅱ类自燃煤层	M12：60d；M17：61d；M18：56d；其他煤层未进行试验
125	贵州中纸投资有限公司	东渔煤矿	建设	45	3.85	暂无	无采煤工作面	0.3	无	无	正常建设	突出	突出	未开展	未开展	未开展
126	盘州市煤炭开发公司	马依镇五星煤矿	建设	45	9.05	暂无	无采煤工作面	0.93	无	无	正常建设	突出	突出	17#、19#	Ⅲ类	未开展
127	贵州中纸投资有限公司	贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区	建设	45	3.08	暂无	无采煤工作面	0.89	无	无	正常建设	突出	突出	3#、4#、12#、14#、17#、18#、22#、24#	22#：Ⅰ类 12#：Ⅱ类 14#、17#、18#、24#：Ⅲ类 3#、4#：未揭露未鉴定	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
128	贵州水城矿业股份有限公司	老鹰山煤矿	生产	90	48.39	28.24	3.48	10.45	1966年至1999年，共发生5次突出、7次倾出、2次压出	1966年至1999年，共发生5次突出、7次倾出、2次压出	正常生产	突出	突出	08#、11#、13#	Ⅱ类自燃	08#、11#、13#分别为64天、45天、73天
129	贵州水城矿业股份有限公司	贵州格目底矿业有限公司玉舍中（井）煤矿	生产	60	55.96	58.87	19.17	16.04	无	无	正常生产	突出	突出	5#、9#、13#、16#、18#、32#、35#、40#、6#、23#下、28#、36#	5#、13#、16#煤层为II类自燃,其余Ⅲ类不易自燃	90天
130	水城矿业股份有限公司	贵州格目底矿业有限公司米箩煤矿	生产	90	36.41	48.78	9.09	4.82	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、9#、10#、16#、26#、27#、29#、31#、40#	1#、3#、9#、10#Ⅱ类，其余Ⅲ类不易自燃	1#、3#、9#、10#煤层分别为为62天、70天、38天、73天
131	贵州水城矿业股份有限公司	六盘水化乐煤业有限公司（化乐煤矿一期）	生产	90	33.91	21.7	22.01	2.34	无	无	正常生产	突出	突出	2#、3^{-1}#、3^{-2}#、4#、5#、6^{-1}#、6^{-2}#、7#、30#、32#、33#	Ⅲ类不易自燃	未开展
132	贵州水城矿业股份有限公司	贵州格目底矿业有限公司东井煤矿	建设	90	24.73	暂无	1.65(建设)	0.32	无	无	正常建设	突出	突出	M2(K_1a)、M5($K_{1b)}$、M10(K9)、M19(K16)、M20(K18)、M14、M15、M22、M25、M27、M30、M35、M40	M5(K1b)、M10(K9)、M19(K16)、M15、M25Ⅱ类自燃，其余Ⅲ类不易自燃	未开展
133	贵州安晟能源有限公司	贵州发耳煤业有限公司	生产	180	122.6	42.53	25.68	16.01	无	无	正常生产	突出	突出	1#、3#、5^{-2}#、5^{-3}#、7#、10#、13#	Ⅲ类不易自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	采面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
134	贵州瑞生矿业有限公司	水城县比德乡三岔沟煤矿	生产	30	7.32	23.16	3.72	无掘进工作面	无	无	9月6日才复产，隐患排查，只生产11天，产量5000吨	突出	突出	K13、K14、K15、K16、K17	K16、K17Ⅱ类自燃，K13、K14、K15Ⅲ类不易自燃	未开展
135	贵州瑞生矿业有限公司	水城县甘家沟煤矿	生产	30	5.48	23.91	2.02	0.84	M14、M19、在采掘探查过程中发生不同程度顶钻、喷孔等瓦斯动力现象，有瓦斯喷出情况	M14、M19、在采掘探查过程中发生不同程度顶钻、喷孔等瓦斯动力现象，有瓦斯喷出情况	正常生产	突出	突出	M10、M14、M16、M19、M25、M28、M30	Ⅱ类自燃	未开展
136	贵州久益矿业股份有限公司	水城县都格乡保兴煤矿（北井）	生产	150	41.09	43.78	10.52	5.61	无	无	正常生产	突出	突出	$3^{\#}$、5^{-2}#、$7^{\#}$、$10^{\#}$、$12^{\#}$、$13^{-2\#}$、$14^{\#}$、$16^{\#}$、$23^{-1\#}$、$34^{\#}$	$3^{\#}$、$14^{\#}$、$16^{\#}$、$23^{-1\#}$、$34^{\#}$Ⅱ自燃，其余Ⅲ类不易自燃	90
137	贵州久益矿业股份有限公司	水城县阿戛乡禹举明煤矿	生产	45	9.87	46.55	2.40	1.59	无	无	急倾斜煤层，仅1个采面生产7633吨，系统延伸6个岩石掘进面	突出	突出	C1、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C12、C14、C15、C18a、C18b、C26	Ⅱ类自燃	45
138	贵州瑞生矿业有限公司	贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司	生产	30	18.05	76.44	1.68	0.76	无	无	采面维护性推采，产量8500吨；掘进面到位停掘	突出	突出	9#、12#、13#、14#、15#、16#、18a#、18b#、28#	Ⅱ类自燃	18a为60天，18b为51天，其余未测定
139	江煤贵州矿业集团有限责任公司	水城区小牛煤矿	生产	60	23.25	59.85	2.42	5.91	无	无	正常生产	突出	突出	C1、C15、C18、C20	C1、C15为Ⅱ类自燃，C18、C20为Ⅰ类容易自然	C15为51天，C18为53天、C20为51天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
140	贵州甲盛龙矿业集团投资有限公司	水城区志鸿煤矿	生产	45	26.98	57.24	8.29	0.59	无	无	正常生产	突出	突出	3#、5^{-3}#、7#、12#、13^{-2}#、15^{-1}#、15^{-2}#	7#为Ⅱ类自燃,其余为Ⅲ类不易自燃	未开展
141	贵州吉龙投资有限公司	水城县鸡场霖源煤矿	生产	30	7.53	30.12	2.73	1.42	无	无	正常生产	突出	突出	3#、5#、7#、10#、13#、15^{-1}#、15^{-2}#	Ⅲ类不易自然	未开展
142	贵州峄兴矿业有限公司	水城县玉舍镇鲁能煤矿	生产	45	9.45	25.26	4.34	1.27	2010年8月3日在主暗斜井石门揭M20煤层时发生过一次突出事故	2010年8月3日在主暗斜井石门揭M20煤层时发生过一次突出事故	布置1个综采工作面、1个掘进工作面生产，月产量11852吨	突出	突出	M10、M15、M20	Ⅲ类不易自燃	未开展
143	水城县玉平煤业有限责任公司	水城县支都煤矿	生产	30	9.82	18.34	5.51	2.03	无	无	正常生产	突出	突出	K3、K9、K13、K18、K26	Ⅲ类不易自燃	未开展
144	贵州邦达能源开发有限公司	六盘水老地沟煤矿煤业有限公司	生产	45	17.08	34.77	8.50	1.68	无	无	正常生产	突出	突出	M15、M18、M20、21#、M23、M25、M30、M40	M15、M20、M23Ⅱ类自燃，其余煤层均为Ⅲ类不易自燃	21#煤层91天
145	贵州贵能投资股份有限公司	水城县都格河边煤矿	生产	60	34.37	36.66	15.18	2.31	13^{-1}#煤层2010年8月在+770水平发生过突出	13^{-1}#煤层2010年8月在+770水平发生过突出	正常生产	突出	突出	1#、3#、4#、5-2#、7#、8#、10#、12#、13^{-1}#、13^{-2}#、14#、15^{-2}#、16#、21#、23^{-1}#、23^{-2}#	4#、7#、8#、14#Ⅱ类自燃，其余Ⅲ类不易自然	3#、7#、13-1#分别为95天、71天、103天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
146	贵州贵能投资股份有限公司	水城县鸡场乡攀枝花煤矿	生产	120	39.79	22.30	21.20	无掘进工作面	无	无	正常生产	突出	突出	3#、5^{-2}#、5^{-3}#、7#、10#、12#、13^{-1}#、13^{-2}#、15^{-1}#、15^{-2}#、16#、17#、21#、23^{-1}#、23^{-2}#、28#、29^{-1}#、29^{-3}#、33#	5^{-3}#为Ⅱ类自燃其、余为Ⅲ类不易自燃	3#、5-3#、7#、12#、13-1#分别为96天、71天、91天、96天、92天
147	贵州贵能投资股份有限公司	水城县比德腾庆煤矿	生产	120	52.67	16.01	15.39	6.71	无	无	正常生产	突出	突出	2#、3^{-2}#、5#、6^{-1}#、7#、30#、32#、33#	Ⅲ类不易自燃	5#、6^{-1}#、7#分别为12天、117、118天
148	贵州瑞生矿业有限公司	水城比德河坝煤业有限公司	生产	30	4.62	16.83	1.58	1.24	无	无	投入不到位，综采面一直未生产，炮采面生产9820吨	突出	突出	2#、4#、5#、5-1#、6-1#、6-2#、7#	2#、4#、5#、6-2#Ⅱ类自燃，6-1#、5-1#、7#Ⅲ类不易自燃	未开展
149	贵州宝光能源有限责任公司	水城县勺米乡营脚沟煤矿	生产	30	12.88	75.42	1.89	7.59	无	无	1021采面为残采,开采条件差，月产量6148吨	突出	突出	2#、5#、10#、15#、19#	Ⅱ类自燃	未开展
150	六盘水天元矿业有限责任公司	水城县阿戛乡凉水沟煤矿	生产	45	24.21	38.35	10.29	0.43	无	无	正常生产	突出	突出	C1、C12、C18、C26、C66	Ⅱ类自燃	C1、C9、C12、C26分别为50天、52天、47天、44天
151	贵州丰联矿业有限公司	水城县阿戛乡大树脚煤矿	生产	30	9.05	51.34	3.27	1.31	2012年2月4日1430回风石门揭C3煤层远距离放炮时，发生煤与瓦斯倾出现象	2012年3月16日在1430回风石门向C1煤层施工炮眼时发生喷孔	1022炮采面过构造煤层变薄，且下旬受暂停炮采政策影响，产量偏低，生产22天产量5584t	突出	突出	C2（C3）、C16	Ⅱ类自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
152	贵州紫森源集团投资有限公司	水城区朝阳煤矿	生产	30	9.52	53.13	1.71	4.22	2011年5月6日在施工112运输石门（标高+1324m）准备揭M3-1煤层时发生了一次瓦斯动力现象	无	受火工品影响，只生产10天产量2580吨	突出	突出	M2、M3-1、M5、M6-1	M3-1为Ⅱ类自燃，M2、M5、M6-1为Ⅲ类不易自燃	未开展
153	贵州水城矿业股份有限公司	那罗寨煤矿(一二采区）	生产	120	41.24	33.63	13.66	9.41	无	无	正常生产	突出	突出	7#、11#	Ⅱ类自燃	7#:74天；11#:52天
154	贵州水城矿业股份有限公司	那罗寨煤矿(三井）	生产	60	33.32	41.75	4.68	11.31	无	无	正常生产	突出	突出	11#	Ⅱ类自燃	11#:52天
155	贵州水城矿业股份有限公司	大河边煤矿	生产	90	32.25	16.06	8.84	0.75	无	无	正常生产	突出	突出	1#、13#	1#、3#属于Ⅲ类不易自燃	1#:58天；11#:61天
156	贵州水城矿业股份有限公司	大湾煤矿东井	生产	110	55.41	64.24	12.86	6.86	无	无	正常生产	突出	突出	7#、11#	Ⅱ类自燃	6-12月
157	贵州水城矿业股份有限公司	大湾煤矿中井	生产	90	36.56	30.61	12.03	5.43	无	无	正常生产	突出	突出	11#	Ⅱ类自燃	6-12月
158	贵州水城矿业股份有限公司	汪家寨煤矿平硐井	生产	150	47.73	15.49	16.06	6.01	无	无	正常生产	突出	突出	7#、11#	7#属于Ⅲ类不易自燃；11#属于Ⅱ类自燃煤层	7#:62天；11#:69天
159	贵州水城矿业股份有限公司	汪家寨煤矿斜井	生产	120	66.28	16.82	9.98	4.2	无	无	正常生产	突出	突出	7#、11#	7#属于Ⅲ类不易自燃；11#属于Ⅱ类自燃煤层	7#:64天；11#:72天
160	贵州万胜恒通矿业有限责任公司	镇艺煤矿	生产	30	5.27	22.99	0.54	0.37	无	无	生产不正常	突出	突出	7#、8#、11#、13#	11#I类容易自燃煤层；7#、8#、13#Ⅱ类自燃煤层	7#、8#、11#、13#分别为64d、71d、67d、62d

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
161	贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司	先明煤矿	生产	45	9.72	27.83	2.83	0.84	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	6、16	6号煤Ⅱ自燃	79
162	贵州兴伟兴能源投资有限公司	兴达煤矿	生产	30	20.87	63.94	7.94	1.53	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	16	III类 不易自燃	未开展
163	毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司	迎峰煤矿	生产	45	20.6	25.57	8.2	1.7	无	无	正常生产	2021年突出	突出	M6、M7	M6、M7煤层均为Ⅲ类不易自燃	M6煤层：94天、M7煤层：91天
164	贵州矿业大方绿塘煤业有限责任公司	绿塘煤矿	生产	180	14.03	9.08	5.87	0.98	无	无	正常生产	突出	突出	6中	Ⅲ类不易自燃	96
165	贵州安晟能源有限公司	小屯煤矿	生产	120	113.04	59.09	9.64	10.49	曾经发生过动力现象	无	正常生产	突出	突出	6中	Ⅲ类不易自燃	86
166	贵州瑞翔煤业有限责任公司	凤山煤矿	生产	45	55.2	13.12	23.96	2.94	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	26、34	26、34煤层均为不自燃煤层	未开展
167	中一金彩黔矿业有限公司	大营煤矿	生产	60	33.8	22.3	28.78	0.74	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	34号煤，6号煤	34号煤层为Ⅱ类自燃煤层，6号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
168	贵州吉顺矿业有限公司	金岩煤矿	生产	60	24.93	43.1	2.7	0.44	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	6号、34号	6号煤层为Ⅲ级不易自燃，34号煤层为Ⅱ级自燃煤层	6号煤层106天。34号煤层97天
169	贵州大方瑞丰煤业有限公司	瑞丰煤矿	生产	45	10.85	39.06	1.98	2.78	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	12、13、14煤层	13、14号煤层为Ⅱ类自燃煤层，12号煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	13煤层：58天，14煤层：80天
170	贵州绿宝能源开发能源开发有限公司	兴凤煤矿	生产	30	2.71	14.67	0.71	0.1	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	14号	14号Ⅲ类不易自燃	未开展
171	贵州大西南矿业有限公司	安益煤矿	生产	45	68.79	51.14	18.17	7.66	无	无	正常生产	突出	突出	4、6下	4、6下煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
172	新发九鼎煤业有限公司	新发煤矿	生产	45	31.95	40.25	11.83	1.17	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	16号煤	16号煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
173	贵州吉顺矿业有限公司	营兴煤矿	生产	90	32.93	75.63	17.1	2.2	无	无	正常生产	突出	突出	33	Ⅲ类不易自然	未开展
174	贵州渣坪煤业有限责任公司	渣坪煤矿	生产	45	2.33	1.53	0.67	0.12	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	34煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
175	贵州毕节大方县石坪煤矿有限公司	石坪煤矿	生产	45	3.16	4.35	1.66	0.74	无	无	正常生产	突出	突出	6煤	Ⅲ类不易自燃	未开展
176	贵州安晟能源有限公司	青龙煤矿	生产	120	120.85	45.41	32.33	6.12	无	无	正常生产	突出	突出	M16、M18煤层	M16、M18煤层为Ⅲ类不易自燃	无
177	永贵能源开发有限责任公司	高山煤矿	生产	60	35.86	36.29	14.93	4.05	有	无	正常生产	突出	突出	4、9号煤层	5号煤层为Ⅲ类不易自燃，4、9、10号煤层为Ⅱ类自燃	101
178	贵州东银同诚能源有限公司	黔西县羊场乡龙华煤矿	生产	30	12.87	5.34	10.33	0.83	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M9、M14、M16煤层	M9、M14、M16煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	无
179		禹花煤矿	建设	30	1.25	4.05	0.3	0.31	无	无	试运转	高瓦斯	高瓦斯	M8煤层	M8煤层为Ⅲ级不易自燃	无
180	贵州东银同诚能源有限公司	黔西市谷里镇石桥煤矿	生产	45	12.53	29.48	1.27	2.05	无	无	正常生产	突出	突出	M4、M9煤层	4煤为Ⅱ类自燃、M9为Ⅲ级不易自燃	无
181	黔西市耳海矿业有限公司	黔西市花溪乡耳海煤矿	生产	45	55.17	55.29	13.83	6.07	无	无	正常生产	突出	突出	8号煤层	8号煤层为Ⅲ级不易自燃	无
182	永贵能源开发有限责任公司	黔西市甘棠乡新田煤矿	生产	120	119.11	42.47	16.04	11.33	有	有	正常生产	突出	突出	4、9号煤层	4、5、6、7、8、9、10号煤层为Ⅲ类不易自燃，11号煤层为Ⅰ类易自燃	96

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	采面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
183	贵州中航国际能源开发有限公司	雷公山煤矿	生产	45	13.87	55.02	4.75	1.15	无	无	正常生产	突出	突出	5#、9#、13#	5#、9#、为Ⅲ类不易自燃煤层	无
184	贵州天健矿业集团股份有限公司	金沙县沙土镇熊家湾煤矿	生产	45	29.08	20.06	6.28	1.15	无	无	正常生产	突出	突出	9#煤层	9#煤层Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
185	贵州金沙金泰煤矿有限公司	金沙县长坝乡金泰煤矿	生产	45	11.76	19.16	3.06	2.77	无	无	正常生产	突出	突出	M6、M8、M12煤层	M6、M8、M12煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
186	贵州天健矿业集团股份有限公司	金沙县新化乡新化煤矿一号井	生产	45	41.47	66.2	8.05	0.51	无	无	正常生产	突出	突出	9号煤	9号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
187	贵州省朗月天合矿业有限公司	金沙县新化乡龙宫煤矿一号井	生产	60	17.58	12.66	10.66	0.76	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	14	III类不易自燃煤层	59
188	贵州省朗月天合矿业有限公司	金沙县新化乡龙宫煤矿二号井	生产	60	43.75	51.19	10.3	1.98	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	14	III类不易自燃煤层	68
189	贵州枫香林矿业有限公司	金沙县安洛乡枫香林煤矿	生产	45	21.86	15.63	4.19	0.57	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	14#、15#煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	105
190	贵州大西南矿业有限公司	金沙县新化乡贵源煤矿二号井	生产	60	85.52	88.28	27.11	18.15	无	无	正常生产	突出	突出	9号煤	9号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
191	贵州浦鑫能源有限公司	金沙县高坪乡大运煤矿	生产	90	22.84	11.82	12.09	0.68	无	无	正常生产	突出	突出	M6、M7、M8、M12煤层	M6、M7、M8、M12煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
192	贵州金沙县长青矿业有限公司	金沙县长坝镇长兴煤矿	生产	45	17.7	19.46	7.53	0.14	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	12号煤	12号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
193	贵州大西南矿业有限公司	金沙县新化乡安能煤矿	建设	90	12.44	26.86	0.69	0.67	无	无	试运转	高瓦斯	突出	4、5、9煤层	4、5、9煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	采面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m^3/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
194	贵州天健矿业集团股份有限公司	金沙县源乡村田湾煤矿	生产	45	11.96	10.2	3.17	1	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	15号煤	15号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
195	贵州浦鑫能源有限公司	金沙县高坪乡白坪煤矿	生产	45	7.08	4.43	4.08	0.73	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C12（现15煤层）、9号煤层	C12（现15煤层）、9号煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
196	贵州星旺矿业有限公司	金沙县安洛乡兴安煤矿	生产	30	25.84	37.21	5.06	3.91	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	13、14、15号煤层	13、14、15号煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
197	贵州天健矿业集团股份有限公司	金沙县源村乡回归煤矿	生产	45	19.81	38.04	3.11	2.96	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C15	C15煤层Ⅲ类不易自燃	未开展
198	贵州浦鑫能源有限公司	金沙县化觉乡永晟煤矿	生产	90	15.02	17.63	3.58	0.84	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C8	C8号煤层Ⅲ类不易自燃	未开展
199	贵州闽安煤业有限责任公司	金沙县安洛乡闽安煤矿	生产	45	19.85	15.84	9.13	0.54	无	无	正常生产	突出	突出	4号煤	4号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
200	贵州安晟能源有限公司	贵州金沙龙凤煤业有限公司龙凤煤矿	生产	120	177.13	67.3	92.53	24.78	无	无	正常生产	突出	突出	9#煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	103
201	贵州林东矿业集团有限责任公司	贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿	生产	90	55.85	27.39	7.83	1.63	无	无	正常生产	突出	突出	9号煤	Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
202	贵州林华矿业有限公司	贵州林华矿业有限公司林华煤矿	生产	150	349.69	157.36	39.66	20.77	无	无	正常生产	突出	突出	9号煤	9煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
203	贵州省朗月星阳矿业有限公司	金沙县高坪乡老虎石煤矿	生产	45	2.86	4.66	1.43	0.19	无	无	正常生产	2021年度低瓦斯	高瓦斯	M11	III类不易自燃煤层	60
204	贵州大西南矿业有限公司	金沙县国照腾龙煤矿	生产	30	37.23	47.87	6.16	2.57	无	无	正常生产	未做	突出	9号煤	9号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
205	贵州万胜恒通矿业有限责任公司	金沙县大田乡云海煤矿	生产	30	24.86	43.66	21.08	未测	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	C12煤层	C12煤层为Ⅱ级自燃煤层	未开展
206	贵州祖海煤业有限责任公司	金沙县新化乡福利院煤矿	生产	30	4.5	16	0.67	0.38	无	无	正常生产	高瓦斯	突出	C14、C15	C14、C15煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
207	贵州省朗月化荣矿业有限公司	金沙县化觉镇玉龙煤矿	生产	45	1.03	2.13	0.09	0.5	无	无	正常生产	2021年度低瓦斯矿井	高瓦斯	C8、C11、C12	C8、C11、C12为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
208	贵州织金马家田煤业有限公司	贵州织金马家田煤业有限公司织金县后寨乡马家田煤矿一分区	生产	60	27.7	50.17	3.46	0.55	无	无	正常生产	突出	突出	M6、M16煤层	均为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
209	毕节中城能源有限责任公司	毕节中城能源有限责任公司织金县肥田煤矿	生产	120	60.45	25.04	36.83	9.68	无	无	正常生产	突出	突出	6#煤层、7#煤层、20#煤层	Ⅱ类自燃	102
210	贵州众一金彩黔矿业有限公司	贵州织金志成煤业有限公司织金县后寨乡志成煤矿	生产	60	29.82	20.87	18.65	1.66	有	有	正常生产	突出	突出	M6、M7、M16煤层	M6、M7、M16煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
211	贵州织金兴发煤业有限公司	贵州织金兴发煤业有限公司织金县珠藏镇兴发煤矿	生产	30	19	29.36	7	6.01	无	无	正常生产	突出	突出	M6、M7、M21、M27煤层	M6、M21、M27煤层均为Ⅱ类自燃，M7煤层为Ⅲ类不易自燃	M6：59天M7：61天M21：60天
212	贵州织金大雁煤业有限公司	贵州织金大雁煤业有限公司织金县少普乡大雁煤矿	生产	30	77.27	90.66	14.4	10.36	有	有	正常生产	突出	突出	M7、M16、M20煤层	M7、M20煤层均为Ⅱ类自燃，M16未鉴定	未开展
213	贵州织金苍海煤业有限公司	贵州织金苍海煤业有限公司织金县阿弓镇苍海煤矿	生产	45	49.45	47.47	7.73	0.72	有	有	正常生产	突出	突出	M8、M6、M16煤层	M8、M16号均为Ⅲ类不易自燃煤层；M6均为Ⅱ类自燃煤层	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
214	贵州织金岩脚煤业有限公司	贵州织金岩脚煤业有限公司织金县少普乡岩脚煤矿	生产	60	51.33	42.97	4.77	2	有	有	正常生产	突出	突出	M16、M17、M21、M23煤层	M17、M23为Ⅲ类不易自燃，M16为Ⅰ类容易自燃，M21为Ⅱ类自燃	M16：53天 M21：54天
215	国电贵州煤业投资有限公司	国电贵州煤业投资有限公司织金县城关镇兴旺煤矿	生产	30	20.26	暂无	未测	3.22	无	无	暂无采面	突出	突出	6、14、16、27、30煤层	M14为Ⅱ类自燃煤层，M16煤层为Ⅲ类不易自燃煤层	M16:98天
216	贵州未来矿业有限公司	贵州未来矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿	生产	30	32.58	49.52	12.14	13.89	无	无	正常生产	突出	突出	16、27、30煤层	M16、M27、M30号煤层Ⅲ类不易自燃	未开展
217	织金县西湖煤业有限公司	织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿	生产	45	9.43	22.63	1.32	4.72	有	有	正常生产	突出	突出	M6、M7煤层	M6、M7均为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
218	贵州丰采能源开发有限公司	贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿	生产	45	20.39	17.47	2.63	0.46	无	无	正常生产	突出	突出	M17、M23煤层	M17均为Ⅲ类不易自燃煤层、M23煤层均为Ⅱ类自燃煤层	未开展
219	贵州毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司	贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿	生产	30	9.75	12.21	3.89	1.52	无	无	正常生产	突出	突出	16#、21#	均Ⅲ不易自燃	未开展
220	贵州鲁中矿业有限公司	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿	生产	45	44.27	38.68	11.69	3.41	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M14、M16煤层	均为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
221	贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司	贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司织金县中寨乡宏达煤矿	生产	45	24.63	73.15	11.87	6.72	无	无	正常生产	突出	突出	27、30、32煤层	M27、M30煤层为Ⅲ级不易自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
222	贵州鲁中矿业有限责任公司	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿	生产	45	20.23	25.33	4.03	2.99	无	无	正常生产	突出	突出	16#、18#	均Ⅱ自燃	未开展
223	贵州贵能投资股份有限公司	贵州贵能世纪春煤业有限责任公司织金县三塘镇四季春煤矿	生产	120	92.54	45.79	21.27	6.26	无	无	正常生产	突出	突出	M6、M7、M16煤层	M7均为Ⅱ类自燃煤层、M6、M16煤均为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
224	贵州国源永安煤业有限公司	贵州国源永安煤业有限公司织金县化起镇永安煤矿	建设	60	10.06	10.35	5.05	2.13	无	无	试运转	高瓦斯	突出	M4、M10煤层	M4、M10均为Ⅱ类自燃煤层	未开展
225	贵州丰昇能源开发有限公司	贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿	生产	45	5.41	3.71	2.26	0.86	无	无	正常生产	突出	突出	M16、M17	Ⅲ类不易自燃	93
226	贵州兴伟兴能源投资有限公司	贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿	生产	30	5.65	暂无	0.75	0.72	无	无	无采面产量	高瓦斯	高瓦斯	M6、M7、M16、M21、M27、M32、M34	M16、M27煤层自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
227	贵州织金凤凰山煤业有限公司	贵州织金凤凰山煤业有限公司珠藏镇凤凰山煤矿	生产	45	6.99	13.84	1.33	0.95	无	无	正常生产	突出	突出	16、17、23、27、30、32煤层	16煤层为Ⅱ类自燃煤层，17、27、30煤层为III类不易自燃煤层	未开展
228	贵州鲁中矿业有限责任公司	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿（南翼）	生产	60	20.01	22.17	4.58	2.1	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	15#、21#	均Ⅲ不易自燃	未开展
229	贵州兴阳矿业有限公司	贵州兴阳矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿	生产	45	2.4458	暂无	未测	2.1418	无	无	暂无采面	高瓦斯	高瓦斯	M16、M27	均为Ⅲ类不易自燃	M16煤76天，M27煤94天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
230	贵州毕节市织金兴康煤业有限公司	贵州毕节市织金兴康煤业有限公司织金县城关镇兴发煤矿	生产	45	13.75	30.47	4.86	0.59	无	无	正常生产	突出	突出	M16、M27	M16和M27均为III类不易自燃	未开展
231	贵州毕节市织金县秀华煤业有限责任公司	织金县三塘镇秀华煤矿	生产	30	2.93	6.49	0.43	0.16	无	无	正常生产	突出	突出	5-1号煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
232	贵州众一金彩黔矿业有限公司	贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县普翁乡（纳雍乡）杨柳煤矿	生产	90	7.48	6.58	1.94	0.71	无	无	正常生产	突出	突出	6、14、15、16、17、21、23、30、32煤层	M6煤为II类自燃煤层，M14、M15、M16煤为Ⅲ类不易自燃煤层	M6：96.85天
233	贵州省织金县兴荣矿业有限公司	织金县绮陌乡兴荣煤矿	生产	45	3.12	4.49	0.49	0.06	无	无	正常生产	突出	突出	K14煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
234	贵州新浙能矿业有限公司	贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿	建设	45	9.47	暂无	无采煤工作面	5.3	无	无	正常建设	高瓦斯	高瓦斯	14#、16#、18#	均Ⅲ不易自燃	未开展
235	贵州水城矿业股份有限公司	织金县文腾街道办事处文家坝一矿	生产	120	31.67	13.9	9.54	2.16	无	无	生产矿井	突出	突出	6#、7#煤层	Ⅲ类	未开展
236	贵州水城矿业股份有限公司	织金县文腾街道办事处文家坝二矿	建设	120	35.68	暂无	6.02	3.695	有	无	正常建设	突出	突出	6#煤层	Ⅲ类	未开展
237	贵州黔宜能源集团有限公司	贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿	生产	30	17.57	62.32	3.42	2.09	无	无	正常生产	突出	突出	27#、30#	均Ⅲ不易自燃	未开展
238	织金林贵煤业有限责任公司	织金县林贵煤业有限责任公司织金县营合乡林贵煤矿	生产	30	2.98	14.45	0.96	0.34	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	13#、14#、16#	均Ⅱ自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
239	贵州贵德金矿业投资管理有限公司	贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县化起镇龙金煤矿	生产	45	8.2	29.37	5.95	1.61	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	14#、16#	均Ⅱ自燃	未开展
240	贵州织金三甲矿业有限公司	织金县三甲乡三甲煤矿	生产	45	56.45	81.29	20.37	5.46	无	无	正常生产	突出	突出	M6	14号、15号煤层鉴定等级均为Ⅱ类、16号煤层鉴定等级为Ⅲ类	未开展
241	贵州鑫福能源开发有限公司	纳雍县阳长镇东联煤矿	生产	30	2.54	8.86	0.69	0.27	无	无	正常生产	突出	突出	10号煤层	10号煤层为Ⅲ级不易自燃	未开展
242	纳雍县昌盛能源有限公司	沙窝乡沙田煤矿	生产	30	16.93	32.5	1.81	1.91	无	无	正常生产	突出	突出	6、7号煤层	6、7号煤层为Ⅲ级不易自燃	未开展
243	纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司	纳雍县勺窝乡小龙井煤矿	生产	30	12.05	19.43	3.23	5.21	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	20、28、31、32号煤层	28号、31号、32号煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层、20号煤层未做自燃倾向等级鉴定	未开展
244	贵州中岭矿业有限公司	中岭煤矿一号井	生产	200	77.22	85.79	6.9	1.4	无	无	正常生产	突出	突出	8号煤层	8号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
245	江煤贵州矿业集团有限责任公司	江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家寨群力煤矿	生产	60	23.39	24.06	15.11	3.11	无	无	正常生产	突出	突出	C3、C5、C6、C10、C16、C30、C31、C32	C3、C5、C6、C16煤层自燃倾向等级为Ⅲ级不易自燃，C10煤层自燃倾向等级为Ⅱ级自燃煤层,其余煤层未开展煤层自燃倾向性鉴定工作.	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
246	贵州鲁中矿业有限责任公司	纳雍县王家寨煤矿	生产	45	25.67	暂无	9.58	1.72	无	无	无采面产量	突出	突出	6号煤层	6号煤层为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
247	贵州左家营矿业有限公司	纳雍县骔岭镇左家营煤矿	生产	30	8.05	33.31	0.72	3.52	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	7、8、10号煤层	7、8、10号煤层为Ⅲ级不易自燃	未开展
248	贵州青利集团有限公司	纳雍县王家营青利煤矿（整合）	生产	45	5.55	47.86	2.11	1.59	无	无	正常生产	突出	突出	3、5-1号煤层	3、5-1号煤层为Ⅲ级不易自燃	未开展
249	贵州兴腾矿业有限公司	纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿煤矿一号井	建设	45	17.26	17.43	6.26	1.22	无	无	试运转	未做	突出	8、23号煤层	8号、23号煤层均为Ⅲ级不易自燃煤层	未开展
250	贵州润鑫能源有限公司	威宁县石门乡铁厂煤矿	建设	45	2.2	7.04	0.33	0.97	无	无	试运转	低瓦斯	低瓦斯	M2、M3煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	无
251	威宁县勃发矿业有限责任公司	威宁县龙场镇克沟煤矿	建设	45	1.6	暂无	无采煤工作面	0.34	无	无	正常建设	突出	突出	M1	Ⅲ类不易自燃煤层	无
252	贵州省优能（集团）矿业有限公司	赫章县六曲河镇拉苏煤矿	生产	45	5.36	45.4	1.12	0.82	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	K2煤层	Ⅲ类不易自燃煤层	未开展
253	贵州瑞生矿业有限公司	贵州盛联新能源投资有限公司赫章县哲庄乡哲庄煤矿	生产	45	10.71	25.09	0.81	2.46	无	无	11601综采面限产，当月生产原煤13518吨	突出	突出	M16	M16、M17、M18煤层自燃倾向性均为Ⅲ类，属不易自燃煤层。	M16煤层为102天，M17煤层为104天，M18煤层为103天。
254	贵州汇巨能源集团投资有限公司	大方县百纳乡滴水岩煤矿	生产	30	19.63	26	4.51	3.09	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M14、M15-1	Ⅲ类不易自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
255	贵州长顺巨能矿业有限公司	贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿	生产	30	7.46	12.55	2.89	0.59	无	无	正常生产	突出	突出	M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
256	贵州黔宜能源集团有限公司	贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿	生产	45	4.9	5.16	1.58	0.12	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
257	贵州百里杜鹃鹏程煤业有限公司	大方县普底乡鹏程煤矿	生产	30	25.46	35.15	11.15	1.14	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
258	贵州林东矿业集团有限责任公司	百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿	生产	90	126.3	66.28	78.47	3.02	无	无	正常生产	突出	突出	M9、M15	M9煤层为Ⅲ级不易自燃，M15煤层为Ⅱ级自燃	未开展
259	贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司	贵州百里杜鹃金坡乡化窝煤矿	生产	30	12.49	17.38	6.66	0.95	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M15	Ⅲ级不易自燃	未开展
260	永贵能源开发有限责任公司	永贵能源开发有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡黔金煤矿	生产	45	17.86	18.97	8.45	2.24	无	无	正常生产	突出	突出	M4、M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
261	大方县广木煤矿有限公司	大方县普底乡广木煤矿	建设	45	6.36	暂无	1.19	0.78	无	无	正常建设	突出	突出	M4、M9、M12、M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
262	贵州大西南矿业有限公司	贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司百里杜鹃普底乡渝兴煤矿	生产	45	89.2	67.6	6.5	0.28	无	无	正常生产	突出	突出	M9、M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
263	贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司	贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司黔西县仁和乡中心煤矿	生产	45	26.68	24.01	1.42	0.34	无	无	正常生产	高瓦斯	高瓦斯	M15、M9	Ⅲ类不易自燃	未开展

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min)	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t)	采面最大瓦斯涌出量（m³/min)	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min)	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
264	贵州黔宜能源集团有限公司	贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿	生产	45	8.43	27.59	1.91	0.16	无	无	正常生产	突出	突出	M4、M9、M14、M15	Ⅲ类不易自燃	未开展
265	金源矿业有限责任公司	平坝区金源煤矿	生产	45	3.19	6.3	0.38	0.38	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	M5煤层	Ⅲ类不易自燃	M6煤66天；M5煤65天。
266	贵州马幺坡矿业有限公司	平坝县乐平乡大源煤矿	生产	45	2.40	8.10	0.38	0.22	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	M12煤层、M14煤层	Ⅱ类自燃煤层	M12煤52天；M14煤50天。
267	贵州马幺坡矿业有限公司	马幺坡煤矿	生产	45	13.69	9.75	4.93	1.08	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	M8	Ⅱ类自燃煤层	55
268	安顺永峰煤焦集团有限公司	打磨冲煤矿	生产	60	19.25	49.88	15.54	0.78	无	无	正常生产	突出	突出	M16	Ⅱ类自燃煤层	未测定
269		贵州元江煤业有限公司普定县猫洞乡元江煤矿	生产	45	6.92	4.9	3.2	2.1	无	无	正常生产	突出	突出	M9、M8	Ⅱ类自燃煤层	8#:50d;9#65d
270	贵州强盛集团投资有限公司	西秀区蔡官镇宏发煤矿	生产	45	31.32	62.64	0.94	无掘进工作面	无	无	正常生产	突出	突出	M8、M9	Ⅱ类自燃煤层	M8:64天M9:65天
271	贵州马幺坡矿业有限公司	平坝县乐平乡梨树边煤矿	建设	45	3.333	6.847	2.344	0.210	无	无	试运转	高瓦斯	高瓦斯	M7	Ⅱ类自燃煤层	未开展
272		普定县补郎乡东光煤矿	建设	30	12.934	22.9388	9.4628	无掘进工作面	无	无	试运转	突出	突出	16煤	Ⅱ类自燃煤层	49
273	贵州强盛集团投资有限公司	亚陇煤矿	建设	45	0.7	暂无	0.23	暂无	无	无	正常建设	突出	突出	5号煤	Ⅱ类自燃煤层	5号煤59天,10号煤层56天

2023年贵州省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果汇总表

序号	集团公司名称	煤矿名称	煤矿类型	产能（万t/a）	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	采面最大瓦斯涌出量（m³/min）	掘进面最大瓦斯涌出量（m³/min）	瓦斯动力现象情况	瓦斯喷出情况	鉴定月矿井生产状况	上年度瓦斯等级	本年度鉴定瓦斯等级	开采煤层名称	开采煤层自然倾向性（类）	开采煤层最短发火期（天）
274	息烽县大鸿煤业有限公司	息烽县石硐镇大宏煤矿	生产	45	3.185	4.9852	1.4306	0.7506	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K6	Ⅱ类自燃	71
275		修文县长泰矿业有限公司谷堡镇大营煤矿	生产	45	2.18	4.36	0.61	0.25	无	无	正常生产	低瓦斯	低瓦斯	K3、K4	Ⅱ类自燃	78

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
未开展	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
无	黔南州	荔波县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	黔南州	荔波县
有	黔南州	福泉市
有	黔南州	贵定县
有	黔南州	福泉市
有	黔南州	福泉市
有	黔南州	瓮安县
有	黔南州	瓮安县
有	黔南州	平塘县
有	黔西南州	安龙县
无	黔西南州	安龙县
有	黔西南州	贞丰县
无	黔西南州	普安县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
17、19煤层均无煤尘爆炸性	黔西南州	普安县
无	黔西南州	普安县
无	黔西南州	普安县
17、18、19、24、25、26煤层均无煤尘爆炸危险性	黔西南州	普安县
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴义市
17煤层无煤尘爆炸性；19煤层有煤尘爆炸性。	黔西南州	晴隆县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	黔西南州	晴隆县
有	黔西南州	晴隆县
无	黔西南州	晴隆县
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴仁市
无	黔西南州	兴义市
无	黔西南州	兴义市
无	黔西南州	兴义市
有	黔西南州	兴义市
有	黔西南州	普安县
19号煤层无煤尘爆炸性	黔西南州	普安县
未开展	黔西南州	晴隆县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	黔西南州	晴隆县
无	黔西南州	晴隆县
无	黔西南州	晴隆县
有	黔西南州	晴隆县
有	黔西南州	贞丰县
有	黔西南州	贞丰县
C1：有爆炸性 C3：无爆炸性	遵义市	桐梓县
无	遵义市	桐梓县
无	遵义市	桐梓县
均有爆炸危险性	遵义市	桐梓县
无	遵义市	桐梓县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	遵义市	播州区
无	遵义市	播州区
无	遵义市	播州区
无	遵义市	仁怀市
无	遵义市	仁怀市
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
均无爆炸危险	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
C5、C8、C9、C12煤层均无爆炸危险性	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
无	遵义市	习水县
均无爆炸危险	遵义市	习水县
C1、C2煤层煤尘有爆炸性	遵义市	正安县
具有煤层爆炸性	六盘水市	六枝特区
无	六盘水市	六枝特区
有	六盘水市	六枝特区
7#、17#、18#、19#煤层均有煤尘爆炸性。	六盘水市	六枝特区
15#煤层为煤尘无爆炸性；25#煤层为煤尘有爆炸性	六盘水市	六枝特区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	六枝特区
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
M1：无 M3具有爆炸危险性	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
无	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
1#、3#、4#、7#、9#、10#、12-1#、12-2#、17-1#、17-2#煤层均具有爆炸危险性，18#、20#、24#未进行鉴定	六盘水市	盘州市
M7、M9、M12、M17、M18、M23、M24、M26、M30均具有爆炸危险性	六盘水市	盘州市
未开展	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市
有	六盘水市	盘州市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
M14无爆炸性，其余有爆炸性	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
1#、5^{-2}#无爆炸性，其余煤层有爆炸危险性	六盘水市	水城区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	水城区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
有	六盘水市	水城区
有	六盘水市	钟山区
有	六盘水市	钟山区
均有爆炸危险性	六盘水市	钟山区
有	六盘水市	钟山区
有	六盘水市	钟山区
均有爆炸危险性	六盘水市	钟山区
均有爆炸危险性	六盘水市	钟山区
有	六盘水市	钟山区

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	毕节市	七星关区
无	毕节市	七星关区
M6、M7煤层均无爆炸危险性	毕节市	七星关区
无	毕节市	大方县
无	毕节市	大方县
26号、34号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
6号、34号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
6号、34号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
12、13、14号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
14号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
4、6下煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
16号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
无	毕节市	大方县
无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
6煤层无煤尘爆炸性	毕节市	大方县
M16、M18煤尘无爆炸性	毕节市	黔西市
4、5、9、10号煤层煤尘无爆炸性	毕节市	黔西市
M9、M14、M16煤层无煤尘爆炸性	毕节市	黔西市
M8煤层无爆炸危险	毕节市	黔西市
M4、M9无煤尘爆炸性	毕节市	黔西市
8号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	黔西市
4、5、6、7、8、9、10、11号煤层煤尘无爆炸性	毕节市	黔西市

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
5#、9#无煤层爆炸性	毕节市	黔西市
9#煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
M6、M8、M12煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
9号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
9号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
M6、M8、M11、M12煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
12号煤层均煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
4、5、9煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
15号煤层均煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
C12（现15煤层）、9号煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
13、14、15煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
C15煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
C8煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
4号煤层煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
9煤层无煤层爆炸性	毕节市	金沙县
无	毕节市	金沙县
9号煤层均煤尘爆炸性	毕节市	金沙县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
C12煤层无煤尘爆炸性	毕节市	金沙县
C14、C15煤层均无煤层爆炸性	毕节市	金沙县
C8、C11、C12均无煤层爆炸性	毕节市	金沙县
无	毕节市	织金县
6#煤层、7#煤层无爆炸性，20#煤层具有煤尘爆炸性	毕节市	织金县
M6、M7、M16煤层煤尘为无爆炸危险性	毕节市	织金县
M6、M7、M21、M27煤尘均无爆炸性	毕节市	织金县
M7、M20 煤层煤尘无爆炸性	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
M16、M17、M21、M23煤层煤尘无爆炸性	毕节市	织金县
M14、M16煤层无煤尘爆炸性	毕节市	织金县
M16、M27、M30号煤尘无爆炸性	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
M27、M30煤尘无爆炸性	毕节市	织金县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
M16、M27煤层煤尘无爆炸性	毕节市	织金县
16、17、27、30煤层煤尘无爆炸性	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
M16和M27无爆炸性	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
M16、M14、M15、M6 煤层煤尘均无爆炸性	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县
无	毕节市	织金县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	毕节市	织金县
14号、15号、16号煤层鉴定均为无爆炸性	毕节市	织金县
10号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
6、7号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
28号、31号、32号煤层无煤尘爆炸性、20号煤层未做煤尘爆炸性鉴定	毕节市	纳雍县
8号煤层均煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
C3、C5、C6、C10、C16煤层煤尘均无爆炸性,其余煤层未开展煤尘爆炸性鉴定工作.	毕节市	纳雍县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
6号煤层均煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
未做煤层爆炸性鉴定	毕节市	纳雍县
3/5-1号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
8号、23号煤层无煤尘爆炸性	毕节市	纳雍县
有	毕节市	威宁县
有	毕节市	威宁县
无	毕节市	赫章县
M16、M17、M18煤层均无煤尘爆炸性	毕节市	赫章县
无	毕节市	百管委

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委
无	毕节市	百管委

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
M4、M9、M15无爆炸性，M14未做	毕节市	百管委
无爆炸危险性	安顺市	平坝区
M12煤层、M14煤层均无爆炸危险性	安顺市	平坝区
无	安顺市	平坝区
有	安顺市	普定县
无	安顺市	普定县
无	安顺市	西秀区
无	安顺市	平坝区
无	安顺市	普定县
有	安顺市	关岭县

开采煤层爆炸危险性（有/无）	市（州）	县（市）、区、特区
无	贵阳市	息烽县
K3、K4均具有爆炸性	贵阳市	修文县